


Universität Duisburg-Essen, Campus Essen
 HMOP Rang 4, Aufzüge V15S/V17
 40-12-2038-15-030 Bauzeitenplan 2016




Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW


KW 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Durchführungsphase 22.08.-16.12.  16.12.


Aufzugsgruppe V15S

Herrichten Baustelle 22.08.-23.08. 

Demontage 1.Aufzug 24.08.-30.08. 

Montage 1.Aufzug 31.08.-13.09. 

Demontage 2.Aufzug 14.09.-19.09. 


Montage 2.Aufzug 19.09.-12.10. 


TÜV- Abnahme 13.10.  13.10.


Übergabe 14.10.  14.10.


Aufzugsgruppe V17

Herrichten Baustelle 17.10.-18.10. 

Demontage 1.Aufzug 19.10.-24.10. 

Montage 1.Aufzug 25.10.-14.11. 

Demontage 2.Aufzug 15.11.-18.11. 

Montage 2.Aufzug 21.11.-14.12. 

TÜV- Abnahme 15.12.  15.12.

Übergabe 16.12.  16.12.